

POŚWIADCZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Działając w imieniu Powiatu Krośnieńskiego, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, poświadczam, że firma
REMOST Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica, NIP 872-240-85-13
zrealizowała w ramach umowy nr 1.46 – RIZ/2017 w terminie od 05.05.2017r. do 30.11.2017r. roboty budowlane w ramach zadania pn.

„Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1940R Przybówka-Rzepnik-Bratkówka w km 4+980 w m. Pietrusza Wola”.



Zakres robót obejmował:

- Wykonanie pali CFA $\varnothing 800\text{mm}$ z betonu C20/25, zbrojonych dwuteownikiem HEB 240. Łączna długość wykonanych pali- 1187,5m.
- Wykonanie oczepu żelbetowego z betonu C20/25 i długości $L=108\text{m}$. Oczep zwieńczający palisadę z pali, kotwiony przy użyciu kotew gruntowych
- Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych długości $L=18\text{m}$ o nośności obliczeniowej $F=500\text{kN}$ - ilość: 38 sztuk. Łączna długość wykonanych kotew gruntowych- 684m
- Wykonanie gwoździ gruntowych długości $L=9\text{m}$ o nośności obliczeniowej 100kN- ilość: 80szt. łączna długość wykonywanych gwoździ gruntowych 720m
- Ułożenie geokraty perforowanej PEHD gr. 10cm na powierzchni skarpy gwoździowanej- ilość: 182 m²
- Wykonanie przepustów pod koroną drogi o średnicy 800mm $L=18\text{mb}$ i 1000 mm $L=15\text{mb}$
- Wykonanie drenów francuskich z rur perforowanych PCV o średnicy 100-200mm– ilość 354m
- Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o śr. 1500mm wraz z komorami żelbetowymi z betonu kl. C20/25 na wlocie rowu do studni rewizyjnej
- Odtworzenie koryta potoku
 - wykonanie wyściółki z faszyny pod opaskę kamienną (narzut z kamienia łamanego)- ilość: 1179 m²
 - wykonanie opaski kamiennej- narzut z kamienia łamanego- ilość: 562,52 m³
 - wbijanie żywokołów wierzbowych- ilość: 520m
- Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków korytkami muldowymi 60x50x15- ilość: 132m

- Wykonanie umocnienia skarp rowów i ścieków płytami betonowymi 50x50x7- ilość: 220m²
- Wykonanie umocnienia skarp rowów i nasypów elementami prefabrykowanymi żelbetowymi kratowymi- ilość: 60m²
- Odbudowę drogi w zakresie:
 - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63, gr. w-wy 25cm – ilość: 1424,70 m²
 - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, gr. w-wy18cm- ilość: 1424,70 m²
 - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną- ilość: 112Mg
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, gr. w-wy 7cm- ilość: 1860 m²
 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, gr. w-wy 5cm- ilość: 2150m²
 - wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego gr. w-wy 20cm- ilość: 187,5 m²
- Ustawieni barier ochronnych stalowych jednostronnych - przekładkowych N2/W2- ilość: 172m

Wartość zadania netto: 1 541 889,94 zł

Wartość zadania brutto: 1 896 517,25 zł

Funkcję kierownika budowy pełnił: mgr inż. Gracjan Rawski

Projektantem był: mgr inż. Henryk Kalisz

Niniejszym poświadczam się, że zlecone prace zostały wykonane zgodnie z umową i w sposób należyty – terminowo i prawidłowo pod względem technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, a także prawidłowo ukończone.

STAROSTA

Jan Juszczyk